

**Выполнение
плана капитальных вложений и ввод основных фондов по
АО "Джизак ПТЭС" за январь-декабрь м-ц 2017 год.**

(минг сум)

№	Наименование объекта	Капитальные вложения				С.М.Р				Основные фонды				Мощность			
		План на год	С начало года			План на год	С начало года			План на год	С начало года			План на год	С начало года		
			план	факт	%		план	факт	%		план	факт	%		план	факт	%
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	17	18	19	20	24	25	26	27
	Всего:	6 575 727	6 575 727	21 703 008		4 471 494	4 471 494	11 991 512		6 575 727	0	13 040 896		0	0	135	
	В т.ч.																
1	Реконструкция эл. сетей 0,4-35 кВ по программе модернизации 2011-2015 г.	6 575 727	6 575 727	9 384 687		4 471 494	4 471 494	6 383 667		6 575 727		7 251 054		0		109	
2	ВЛ-10 кВ и 0,4 кВ вн.эл.сн. Экспериментальной застройки жил.дома в Джизак обл.	0	0	3 064 894		0	0	1 443 149		0	0	2 771 820		0	0	11	
3	Внешнего электроснабжение объектов СИЗ "Джизак"	0	0	3 775 081		0	0	2 486 225		0	0	0		0	0	0	
4	Вн.эл.сн. Многоэтажных жил-домов м-а Зилол в город Джизаке. ПП-2660			1 096 800				204 516				1 096 800				0	
5	Вн.эл.сн. Служебных жил-домов в Джизакском районе. ПП-2693			690 838				202 854				690 838				2	
6	Вн.эл.сн. Военно служущих мног.этаж. Жил-домов в город Джизаке. ПП-2858			31 631				28 046				31 631				0	
7	Внедрение автоматизированный системы учёта и контроля потребления электрической энергии.			13 343				13 343									
8	Реконструкция 110/35/10 кВ ПС "Заамин" (1-2 этапы)			138 104													
9	Вн.эл.сн приграничных постов			1 198 752				1 178 704				1 198 752				13	
10	Реконструкция здания "Джизак СИЗ"			497 316													
11	Расширения ПС 110/35/6 кВ Янгикурган			1 811 561				51 010									
12	ПИР будущих лет	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	