

**Выполнение
плана капитальных вложений и ввод основных фондов по
АО "Джизак ПТЭС" за январь-декабрь м-ц 2018 год.**

(минг сум)

№	Наименование объекта	Капитальные вложения			С.М.Р			Основные фонды			Мощность						
		План на год	С начало года		План на год	С начало года		План на год	С начало года		План на год	С начало года					
			план	факт		%	план		факт	%		план	факт	%			
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	17	18	19	20	24	25	26	27
	Всего:	30 985 000	30 985 000	61 833 728		25 460 000	25 460 000	25 215 580		350	0	40 634 297		0	0	122	
1	Вынос участка ВЛ-110 кВ ПС-220 кВ "Гузал"-ПС 110 кВ "НС-3" (I-2 этап) (переход)											585 504					
2	Реконструкция эл. сетей 0,4-35 кВ по программе модернизации 2011-2015 г.	25 435 000	25 435 000	27 735 697		22 385 000	22 385 000	16 532 807		320		9 507 492				92	
3	ВЛ-10 кВ и 0,4 кВ вн.эл.сн. Экспериментальной застройки жил.дома в Джизак обл.	2 000 000	2 000 000	2 132 504		1 020 000	1 020 000	719 823		14							
4	Внешнего электроснабжение объектов СИЗ "Джизак"			178 965				175 517				5 019 798				3	
5	Вн.эл.сн. Многоэтажных жил-домов м-а Зилол в город Джизаке. ПП-2660	1 100 000	1 100 000	1 432 286		235 000	235 000	215 646		1		1 432 286				1	
6	Вн.эл.сн. Служебных жил-домов в Джизакском районе. ПП-2693	750 000	750 000	97 380		430 000	430 000	28 511		2							
7	Вн.эл.сн. Военная мно.эт. ж-дом. в г. Джизаке. ПП-2858	350 000	350 000	168 331		90 000	90 000			1		168 331					
8	Вн.эл.сн. Заамин ФАРМ (стр-во ПС и ВЛ)			330 818													
9	Маловодя за 2014 год			121 765				71 975									
10	Внедрение автоматизированный системы учёта и контроля потребления электрической энергии.			4 009 348				1 347 774				4 022 690					
11	Реконструкция 110/35/10 кВ ПС "Заамин" (1-2 этапы)			12 600 457				995 901				12 536 675					
12	Вн.эл.сн приграничных постов	850 000	850 000	1 875 788		850 000	850 000	1 703 825		9		2 129 014				25	
13	Вн.эл.сн. "Автозавод" стр-во ВЛ-110 кВ	500 000	500 000	2 272 518		450 000	450 000	2 136 910		4							
14	Расширения ПС 110/35/6 кВ Янгикурган			1 552 798				702 686				3 565 946				0	
15	Реконструкция ОРУ-110 ПС "Даштабад"			83 323													
16	Вн.эл.сн. Зарбдар техстил в Зарбдар район.			439 392				410 220				439 392				1	
17	Реконструкция 110/35/10 кВ ПС Окбулак			5 718 997				88 105									
18	Пир будущих лет			163 721													
19	Строительство ПС-110/6 кВ и ВЛ-110 кВ для вн.эл.сн. нас.станция 2 ого подъёма Янгиабад р-н.			3 319				3 319				3 319					
20	Реконструкция здания "Джизак СИЗ"																
21	Перенос 35/10 ПС "Еримбетова" на территории Плотина-1			916 324				82 562				1 223 850					